



CFR - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 849179/2017	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - TRECHO DA RUA GIÁCOMO RIZZON
-----------------------------------	---	--	--------------------------	---

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS	MUNICÍPIO / UF SÃO MARCOS / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA GIÁCOMO RIZZON, BAIRRO CENTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO TRECHO DA RUA GIÁCOMO RIZZON
---	--	---	---

DATA BASE fev-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	BDI 1 24,23%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
----------------------------	----------------------	--	---	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/07/18	Parcela 1 ago/18	Parcela 2 set/18	Parcela 3 out/18	Parcela 4 nov/18	Parcela 5 dez/18	Parcela 6 jan/19	Parcela 7 fev/19	Parcela 8 mar/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				16,86%	12,55%	15,10%	25,84%	17,28%	12,37%		
			Parcela (R\$)	48.292,42	35.950,38	43.255,46	74.015,78	49.499,90	35.430,30		
			Acumulado (%)	16,86%	29,41%	44,51%	70,35%	87,63%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	48.292,42	84.242,80	127.498,26	201.514,04	251.013,94	286.444,24		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE TOPOGRAFIA	3.900,90	Parcela (%)	42,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	42,00%	54,00%	66,00%	78,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	1.638,38	2.106,49	2.574,59	3.042,70	3.510,81	3.900,90		
2.	TERRAPLENAGEM	51.837,82	Parcela (%)	90,00%	10,00%						
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	46.654,04	51.837,82						
3.	DRENAGEM	40.397,99	Parcela (%)	0,00%	75,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	30.298,49	40.397,99					
4.	PAVIMENTAÇÃO	163.439,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	45,00%	30,00%	5,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	65,00%	95,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	32.687,86	106.235,53	155.267,32	163.439,28		
5.	SINALIZAÇÃO	9.117,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,69		
5.1.	HORIZONTAL	7.201,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,67		
5.2.	VERTICAL	1.916,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,02		
6.	OBRAS COMPLEMENTARES	17.750,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,56		

Local

26 de abril de 2018

Data

Nome: ANÍDRIA GABRIELA P. MARCON
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU CREA/RS 174.673
ART/RRT: 9248369